

наш экземпляр, подписанный с Вашей стороны, просим прислать почтой по адресу: 142321, МО, Чеховский район, Нушкино, ул. Совхозная стр. 3 "Настоящий Табурет"

АКТ № 1

о выполненных работах и исполнения условий по договору подряда.

"05" марта 2019 г.

г. Москва

ООО «ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Григоряна Э.Г., с одной стороны, и

ООО «Настоящий Табурет», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Иванченко Г.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором №101018-21/ПЕР «10» октября 2018 г. (далее по тексту-Договор) Подрядчик выполнил следующие работы:
 - Строительно-монтажные работы по установке перголы №5 на объекте по адресу: г. Москва, ул. Живописная, вл.21;
2. Вышеуказанные работы согласно договору, должны были быть выполнены до "28" декабря 2018г. Фактически работы выполнены к "14" февраля 2019 г.
3. Качество работ по договору подряда должно соответствовать:
 - ГОСТ и СНП, соответствие проектной документации;Фактически качество выполненных работ соответствует (не соответствует) предъявленным требованиям.
4. Несоответствие качества работ предъявленным требованиям заключается:
5. В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены.
6. Общая стоимость принятых Работ составляет: 2 549 659,37 (два миллиона пятьсот сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят девять руб. 37 коп, в том числе НДС 424 943,23 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот сорок три) руб. 23 коп.
7. Подрядчик сообщил Генподрядчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

Заключение:

При приемке результата работ установлено, что работы и условия Договора выполнены в не полном объеме в срок. Качество работ соответствует указанным в договоре требованиям.

Недостатки в результате работ выявлены.

Результат работ по Договору, сданы 14 февраля 2019 г.

Результат работ по Договору приняты.

Весь объем Работ по настоящему Договору считается принятым Генподрядчиком с момента подписания Сторонами настоящего итогового Акта сдачи-приемки результата выполненных работ по Договору без замечаний, при этом оплата по последнему этапу работ в подписанных сторонами формах КС-2 и КС-3, также производится только подписания сторонами Итогового акта без замечаний. Если в итоговом акте указаны замечания по исполнению условий Договора, после устранения замечаний Подрядчиком, вновь подписывается акт, и Работы, все условия Договора считаются выполненными и подлежат оплате, а также исчисляется начало срока гарантийного периода по принятым Работам, предусмотренным условиями Договора.

Приложение к акту таблица выполненных работ.

Производитель работ Генподрядчика: _____ (_____)

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ»

_____ / Э. Г. Григорян /

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «Настоящий Табурет»

_____ / Г.В. Иванченко /



Работы, выполненные в рамках договора № 10101-21/ПЕР в соответствии с конструкторскими чертежами, разработанными ПСБ Игоря Шипетина по адресу: г. Москва, ул. Живописная, вл. 21

Объемы выполненных работ приведены в таблице:

	Работы	Объем выполнения	Стоимость работ, руб.	Дата выполнения
1	Доска для клееного бруса 200x80 мм сосна термообработанная 1 сорт	100 %	447 950,00	Готово для сдачи
2	Склейка и шлифовка бруса	100 %	186 930,00	Готово для сдачи
3	Швеллер гнутый 250*125*6 мм	100 %	400 648,00	26 декабря
4	Труба квадратная 160 мм	100 %	410 458,50	26 декабря
5	Уголок стальной 50x5	100 %	13 423,80	26 декабря
6	Полоса стальная	100 %	89 836,20	26 декабря
7	разборка и укладка плитки	10%	4 900,00	26 декабря
8	сталь COR-TEN листовая 3 мм, закуплен материал	100 %	205 000,00	Готово для сдачи
9	Нарезка металла на детали	100 %	72 256,80	26 декабря
10	Подготовительные работы по металлу, закладные	100 %	132 090,00	26 декабря
11	Сварка уголков для бруса	100 %	231 744,00	26 декабря
12	Подготовка металла металлической щеткой, обезжиривание	25 %	25 822,32	26 декабря
13	Покраска грунт и 2 слоя краски	25 %	77 466,96	10 февраля
14	Доставка на объект с погрузо-разгрузочными работами	50 %	30 211,99	26 декабря
15	Монтаж элементов металлоконструкции на готовое основание	8,5 %	199 800,00	14 февраля
	Итого		2 549 659,37	

Пояснение по объему выполненных монтажных работ:

Монтаж элементов металлоконструкции на готовое основание перголы № 5 в объеме 1,51 тн

Установлены следующие детали:

1. 4 столба перголы №5
2. 5 балок перголы №5

Схема установленных балок показана на рис. 1.




Рис. 1. На схеме

показаны красным установленные балки.